

FEUILLE DE MISE EN SERVICE : chambre négative

NOM DU/DES TECHNICIENS :

TYPE DE FLUIDE :

DATE :

THERMOSTAT D'AMBIANCE

T°chambre souhaitée :	°C	} à vérifier pendant le fonctionnement
Consigne réelle sur thermostat :	°C	
Différentiel :	°C	
Température réelle à la coupure :	°C	

PRESSOSTAT HP SECURITE**MARQUE et TYPE :**

Pcoupure :	bars relatifs
Différentiel :	bars
Penclenchement :	bars relatifs

PRESSOSTAT BP SECURITE**MARQUE et TYPE :**

Pcoupure :	bars relatifs
Pcut enclenchement :	bars relatifs
Différentiel :	bars relatifs

PRESSOSTAT BP REGULATION**MARQUE et TYPE :**